

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Бриаканское сельское поселение муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края	
Название территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС «Непоседы»	
Адрес местонахождения ТОС	с.Бриакан	
Название проекта ТОС	«Пешеходам-светлый путь»	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	484600,00	
- средства краевого бюджета	227300,00	
- средства муниципального бюджета	93500,00	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	163800,00	
Дата начала и окончания проекта ТОС	01.07.2020г.	31.08.2020г.(по проекту 30.11.2020г)
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Олейник Виктория Александровна	
Тел./факс (при наличии)	89098480252	
Электронная почта (при наличии)	-	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

На территории нашего ТОСа «Непоседы» проживает 260 человек, из них 144 человека проживает по улицам Молодёжная, 30 лет Победы, Комсомольская, это 55 % от всего количества жителей, проживающих в наших границах. Главная и важная проблема которую необходимо решить, это освещение этих трёх улиц, это самые дальние улицы нашего ТОСа и расположены возле лесного массива. Жителям, проживающим на этих улицах необходимо рано утром идти на работу, вести детей в детский сад, школу, больные в ночное время суток добираются до больницы и всё это в темноте. Посещение клуба, библиотеки, спортивных кружков также затруднительно в связи с не освещённостью улиц. Немаловажным фактором является безопасность дорожного движения, тротуаров на этих улицах нет, жители ходят по дороге с фонариками, человек идёт в темноте, его ослепляет машина, едущая на встречу, вот здесь и создаётся очень опасная ситуация и может произойти ДТП. Для того что бы осветить улицы и создать жителям комфортные и безопасные условия проживания, приобрели материалы и оборудование для монтажа уличного освещения

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
Создание оргкомитета по реализации проекта Июль 2020г.	Создан оргкомитета по реализации проекта Май 2020г.	Выполнено Председатель ТОС
Информирование жителей села о проекте через объявления (15), Июль 2020г.	Жители проинформированы о проекте через объявления(15). Май 2020г.	Проинформированы.
Заключение договоров покупка и подвозка оборудования- 2 человека Июль 2020г.	Заключили договора закупили и подвезли оборудование- 2 человека Май 2020 г	Председатель ТОС Олейник В.А. Выполнено
Монтаж линии уличного освещения- 5человек (специализированная организация).	Провели монтаж линии уличного освещения- 5человек (специализированная организация).	Специализированная организация Выполнено
Оформление документов и подключение линии к электронапряжению	Оформление документов и подключение линии к электронапряжению	Глава поселения Замятина Э.А.
Работа по подготовке и проведении праздника по торжественному открытию электролинии ««Светите, светите улочки родные!»»: – 55 человек	В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 и запретом проведения массовых мероприятий праздничные мероприятия запланированные в проекте были заменены на проведение онлайн мероприятия по торжественному открытию линии уличного освещения-55 человек.	Председатель ТОС «Непоседы» Олейник В.А. Инициативная группа
Уборка территории после проведения праздника -45 человек		

Проведение собрания Совета общественности по закрытию проекта, с полным отчетом о проделанной работе. Ноябрь 2020г	Август 2020 г. Провели онлайн собрания Совета общественности по закрытию проекта, с полным отчётом о проделанной работе. Август 2020 г.	Председатель ТОС «Непоседы» Олейник В.А. Инициативная группа
Выпуск статьи об успешной реализации проекта в газете «Амгуньская правда» Ноябрь 2020	Выпуск статьи об успешной реализации проекта в газете «Амгуньская правда» Август 2020	Председатель ТОС «Непоседы» Олейник В.А.
Написание истории реализации проекта Ноябрь 2020	История написана Август 2020	Опубликована на сайте администрации Бриаканского сельского поселения

Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков	Ход и результаты мероприятий
-	-

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результативности использования трансферта (указываются значения показателей, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2.2 Соглашения)	Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта (описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)
1. Привлечь к реализации проекта 107 человек;	Привлечено для участия в реализации проекта 107 человек
2. Приобрести, доставить электрооборудование и комплектующие: приобрести, доставить электрообору-	Приобрели и доставили электро-

дование и комплектующие: провод СИП, кронштейн (14 упк.), крюк бандажный (28 шт.), поддерживающий зажим (28 шт.), анкерный зажим (18 шт.), герметический прокалывающий зажим, светильники (10 шт.), светильники со стеклом (5шт.), лампа (20шт.), кронштейн КР (15 шт.), зажим прокалывающий (14шт.), лента крепежная (2упк.), скрепа для ленты, скрепа-бугель для ленты (30шт.), автомат (1 шт.), пускатель (1 шт.);	оборудование и комплектующие приобрести, доставить электрооборудование и комплектующие: провод СИП, кронштейн (14 упк.), крюк бандажный (28 шт.), поддерживающий зажим (28 шт.), анкерный зажим (18 шт.), герметический прокалывающий зажим, светильники (10 шт.), светильники со стеклом (5шт.), лампа (20шт.), кронштейн КР (15 шт.), зажим прокалывающий (14шт.), лента крепежная (2упк.), скрепа для ленты, скрепа-бугель для ленты (30шт.), автомат (1 шт.), пускатель (1 шт.);
3. Произвести монтаж уличного освещения и обеспечить подключение линии к сети электроснабжения	Произвели монтаж уличного освещения и обеспечили подключение линии к сети электроснабжения.
4. Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края	Опубликовано 3 информационных материала в районной газете «Амгуньская правда», и на сайте администрации поселения https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye

	-proekty/918
5. Получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект.	Получено 5 отзывов от жителей


4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикации (название статей)
1.	Районная газета «Амгуньская правда» № 16 от 24 апреля 2020 г..	«О результатах краевого конкурса проектов»
2.	Районная газета «Амгуньская правда» № 18 от 08 мая 2020 г.	«В Бриакане реализуют 5 проектов ТОС»
3.	Районная газета «Амгуньская правда» № 36 от 11 сентября 2020 г.	«Пешеходам светлый путь»
4.	Сайт администрации Бриаканского сельского поселения	Презентация https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelno-st/TOS/Realizovannye-proekty/964
5.		

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Дальнейшая деятельность ТОС «Непоседы» дает, возможность благоустраивать территорию проживания жителей ТОС, путём участия в различных проектах.

Руководитель территориального общественного самоуправления


(подпись)

Олейник В.А.

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального образования Хабаровского края


(подпись)

Замятина Э.А.

(ФИО)