

# ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

## о реализации проекта территориального общественного самоуправления

|                                                              |                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Муниципальное образование Хабаровского края                  | Бриаканское сельское поселение муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края           |              |
| Название территориального общественного самоуправления (ТОС) | ТОС «Веснушки»                                                                                         |              |
| Адрес местонахождения ТОС                                    | Бриаканское сельское поселение муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края с.Бриакан |              |
| Название проекта ТОС                                         | «Маленькая страна»                                                                                     |              |
| Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:      | 675500,00 рублей                                                                                       |              |
| - средства краевого бюджета                                  | 435100,00 рублей                                                                                       |              |
| - средства муниципального бюджета                            | 0,00 рублей                                                                                            |              |
| - внебюджетные средства (собственные и привлеченные)         | 240400,00 рублей                                                                                       |              |
| Дата начала и окончания проекта ТОС                          | 01.06.2020г.                                                                                           | 30.09.2020г. |
| Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)         | Осыка Валентина Рожденовна                                                                             |              |
| Тел./факс (при наличии)                                      | 89098634386                                                                                            |              |
| Электронная почта (при наличии)                              | -                                                                                                      |              |

### 1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

На территории ТОС «Веснушки» проживает 69 человек, из них 17 детей которые гуляют на улице как беспризорники, лазают по заброшенным и не заброшенным домам, другие «сидят» в интернете, реализовать свою энергию им негде так как на территории ТОСа нет детской игровой площадки. Жители ТОС «Веснушки» решили благоустроить и создать для детей игровую площадку, так называемую «Маленькую страну» которая станет центром игровой зоны, позволит занять детей и оградить их от опасных недуманных поступков и ситуаций. Площадка стала тем местом куда приходят не только дети, но и взрослые, которые будут контролировать игры детей, следить за состоянием площадки, лично общаться друг с другом, проводить различные спортивные мероприятия, посиделки, собрания, проводить праздники вместе с детьми..

## 2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

| Запланированные мероприятия с указанием сроков                                                                         | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения                                                                 | Ход и результаты мероприятия                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Создание оргкомитета по реализации проекта.<br>Июнь 2020г.                                                             | Создан оргкомитет по реализации проекта<br>Июнь 2020г.                                                                | Выполнено                                                                      |
| Информирование жителей села о проекте через объявления (5).<br>Июнь 2020г.                                             | Жители проинформированы о проекте через объявления(5).<br>Июнь 2020г.                                                 | Проинформированы.                                                              |
| Работа со спонсорами. Личная беседа актива с мужчинами ТОСа<br>Июнь 2020 г.                                            | Работа со спонсорами. Провели личную беседу актива с мужчинами ТОСа<br>Июнь 2020 г.                                   | Председатель ТОС Осыка В.Р. Инициативная группа                                |
| Заключение договора и закупка и доставка оборудования -1 человек<br>Июнь-июль 2020 г.                                  | Заключили договор, закупили и доставили оборудование -1 человек<br>Июнь-июль 2020 г.                                  | Председатель ТОС «Веснушки»<br>Осыка В.Р                                       |
| Подготовка территории (отсыпка, выравнивание) -10 человек<br>Июнь-июль 2020 г.                                         | Подготовили территорию (отсыпали, выровняли) -10 человек<br>Июнь-июль 2020г                                           | Председатель ТОС «Веснушки»<br>Осыка В.Р.<br>Жители ТОС «Веснушки» .10 человек |
| Строительство и установка объектов детской игровой площадки-20человек<br>Август 2020 г.                                | Установка объектов детской игровой площадки-20человек<br>Сентябрь 2020г.                                              | Председатель ТОС «Веснушки»<br>Осыка В.Р. Волонтеры                            |
| Проведение собрания Совета общественности по закрытию проекта, с полным отчётом о проделанной работе<br>Август 2020 г. | Провели собрание Совета общественности по закрытию проекта, с полным отчётом о проделанной работе<br>Сентябрь 2020 г. | Совет ТОС, глава Бриаканского сельского поселения<br>Замятина Э.А.             |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Подготовка и проведение мероприятие по торжественному открытию детской игровой площадки, с проведением развлекательной программы «Весёлые пончики!» - 3 человека.<br/>Август 2020г</p> | <p>Подготовка и проведение мероприятие по торжественному открытию детской игровой площадки, с проведением развлекательной программы «Весёлые пончики!» - 3 человека.<br/>Сентябрь 2020 г.</p> | <p>Провели</p>                                                                                                                                                     |
| <p>Выпуск статьи об успешной реализации проекта в газете «Амгуньская правда». Сентябрь 2020г</p> <p>Написание истории реализации проекта.<br/>Сентябрь 2020 г.</p>                        | <p>Выпустили статьи об успешной реализации проекта в газете Амгуньская правда» Октябрь 2020 г</p> <p>История написана<br/>Сентябрь 2020г.</p>                                                 | <p>Главный редактор газеты «Амгуньская правда»<br/>Гончарова Т.Б.</p> <p>Председатель ТОС «Центр»<br/>Инициативная группа, главный редактор<br/>Гончарова Т.Б.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков | Ход и результаты мероприятий |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| -                                                           | -                            |
|                                                             |                              |
|                                                             |                              |

### 3. Основные результаты проекта

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установленные значения показателей результативности использования трансферта (указываются значения показателей, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2.2 Соглашения)                   | Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта (описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)                                         |
| 1. Привлечь к реализации проекта 36 человек;                                                                                                                                            | Привлечено для участия в реализации проекта 36 жителей                                                                                                                             |
| 2. Приобрести, доставить и произвести монтаж объектов детской игровой площадки (городок, карусель, стенка для метания со стойкой, качалка-балансир, сиденье качели, качели без подвеса) | Приобрели, доставили и произвели монтаж объектов детской игровой площадки (городок, карусель, стенка для метания со стойкой, качалка-балансир, сиденье качели, качели без подвеса) |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Установить ограждение                                                                                                                                    | Установили ограждение                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края | Разместили информационные материалы о проекте в печатных (электронных) СМИ и на сайте администрации муниципального образования края<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty</a> |
| 5. Получить 5 письменных отзывов по каждому проекту от жителей муниципального образования, для которых реализованы проекты.                                 | Получено 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект                                                                                                                                                                            |

#### 4. Освещение проекта ТОС в СМИ

| № п/п | Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации                                                                                                                                                  | Публикации (название статей)                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Районная газета «Амгуньская правда» № 16 от 24 апреля 2020 г.                                                                                                                                                                    | «О результатах краевого конкурса проектов ТОС»                                                                                                                                                         |
| 2.    | Районная газета «Амгуньская правда» № 18 от 08 мая 2020 г.                                                                                                                                                                       | «В Бриакане реализуют 5 проектов ТОС»                                                                                                                                                                  |
| 3.    | Сайт администрации Бриаканского сельского поселения<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1001">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1001</a> от 02.10.2020 | Фото<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1001">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1001</a> от 02.10.2020                      |
| 4.    | Сайт администрации Бриаканского сельского поселения<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/669">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/669</a>                 | Итоговый отчёт 02.10.2020<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1002">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1002</a> от 02.10.2020 |
| 5.    | Сайт администрации Бриаканского сельского поселения<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1000">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1000</a>               | История проекта<br><a href="https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1000">https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/1000</a> от 02.10.2020           |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| proekty/1000 от 02.10.2020 |  |
|----------------------------|--|

## 5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

*Дальнейшая деятельность ТОС «Центр» дает, возможность благоустраивать территорию проживания жителей ТОС, путём участия в различных проектах.*

Руководитель территориального общественного самоуправления

Осыка В.Р.

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального образования Хабаровского края

Замятина Э.А.

(ФИО)

